

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																
Item	Descrição dos Serviços do Orçamento		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total	
			Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	SERVIÇOS PREELIMINARES	15.818,55	15.818,55	100,00%											15.818,55	100%
2.0	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	12.997,14	12.997,14	100,00%											12.997,14	100%
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	55.682,16	8.352,32	15,00%	9.465,97	17,00%	9.465,97	17,00%	9.465,97	17,00%	9.465,97	17,00%	9.465,97	17,00%	55.682,16	100%
4.0	INFRA-ESTRUTURA	28.724,32	28.724,32	100,00%											28.724,32	100%
5.0	ALVENARIA	15.754,92							15.754,92	100,00%					15.754,92	100%
6.0	SUPRA-ESTRUTURA	132.023,91							132.023,91	100,00%					132.023,91	100%
7.0	PISO	247.889,16							123.944,58	50,00%	123.944,58	50,00%			247.889,16	100%
8.0	ESQUADRIAS	12.788,87											12.788,87	100,00%	12.788,87	100%
9.0	REVESTIMENTOS EM PAREDES	153.082,88									91.849,73	60,00%	61.233,15	40,00%	153.082,88	100%
10.0	PINTURA	5.050,05											5.050,05	100,00%	5.050,05	100%
11.0	COBERTA	378.068,08	113.420,42	30,00%	132.323,83	35,00%	132.323,83	35,00%							378.068,08	100%
12.0	ELÉTRICA	37.296,48											37.296,48	100,00%	37.296,48	100%
13.0	ACESSÓRIOS HIDROSANITÁRIOS	64.573,68											64.573,68	100,00%	64.573,68	100%
14.0	FOSSA, SUMIDOURO E RESERVATÓRIO	18.797,10											18.797,10	100,00%	18.797,10	100%
15.0	INCÊNDIO	3.355,14											3.355,14	100,00%	3.355,14	100%
16.0	OUTROS	97.716,87											97.716,87	100,00%	97.716,87	100%
TOTAL		1.279.619,31	179.312,76	14,01%	141.789,80	11,08%	141.789,80	11,08%	281.189,38	21,97%	225.260,28	17,60%	310.277,31	24,25%	1.279.619,31	100%
TOTAL ACUMULADO			179.312,76	14,01%	321.102,55	25,09%	462.892,35	36%	744.081,73	58%	969.342,00	76%	1.279.619,31	100%		

Marcus Vinícius Nunes Silva
 Engenheiro Civil
 RN 0216086124