



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFÍSTULA E POVOADO CANGANDÚ NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL	SINAPI - 04/2023 - Alagoas SICRO3 - 01/2023 - Alagoas ORSE - 03/2023 - Sergipe	SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93%	Desonerado: 85,14% Mensalista 46,59% Horista

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 155.405,44	12,50% 19.425,68	12,50% 19.425,68	12,50% 19.425,68	12,50% 19.425,68	12,50% 19.425,68	12,50% 19.425,68	12,50% 19.425,68	12,50% 19.425,68
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00% 16.869,44	100,00% 16.869,44							
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 28.579,64	20,00% 5.715,93	20,00% 5.715,93	20,00% 5.715,93	20,00% 5.715,93	10,00% 2.857,96	10,00% 2.857,96		
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 1.536.573,68	30,00% 460.972,10	30,00% 460.972,10	20,00% 307.314,74	20,00% 307.314,74				
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 1.383.280,63	20,00% 276.656,13	20,00% 276.656,13	20,00% 276.656,13	20,00% 276.656,13	20,00% 276.656,13	10,00% 138.328,06	10,00% 138.328,06	
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00% 41.252,10							50,00% 20.626,05	50,00% 20.626,05
7	CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE	100,00% 9.822,54	20,00% 1.964,51	20,00% 1.964,51	20,00% 1.964,51	10,00% 982,25	10,00% 982,25	10,00% 982,25	10,00% 982,25	
Porcentagem			15,92%	24,11%	19,27%	19,24%	9,46%	5,09%	5,65%	1,26%
Custo			504.947,66	764.734,35	611.076,98	610.094,72	299.922,02	161.593,96	179.362,05	40.051,73
Porcentagem Acumulado			15,92%	40,03%	59,3%	78,53%	87,99%	93,08%	98,74%	100,0%
Custo Acumulado			504.947,66	1.269.682,00	1.880.758,98	2.490.853,70	2.790.775,73	2.952.369,69	3.131.731,74	3.171.783,47