



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL LOCALIZADA NO BAIRRO BAIXA GRANDE - ARAPIRACA/AL.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
							0							
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	592.715,03	234.168,38	32.595,15	32.595,15	32.595,15	32.595,15	32.595,15	32.595,15	32.595,15	32.595,15	32.595,15	32.595,15	32.595,15
		11,75%	39,51%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	106.184,79	106.184,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,11%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.0	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	116.970,30	-	46.788,12	46.788,12	23.394,06	-	-	-	-	-	-	-	-
		2,32%	-	40,00%	40,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	SUPRAESTRUTURA	826.413,55	-	-	165.282,71	206.603,39	206.603,39	247.924,06	-	-	-	-	-	-
		16,38%	-	-	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	-	-	-	-	-	-
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	407.966,62	-	-	-	122.389,99	81.593,32	81.593,32	122.389,99	-	-	-	-	-
		8,09%	-	-	-	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-	-	-	-	-
6.0	COBERTA	856.716,71	-	-	-	128.507,51	128.507,51	171.343,34	171.343,34	257.015,01	-	-	-	-
		16,99%	-	-	-	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%	-	-	-	-
7.0	TRATAMENTOS	8.023,05	-	3.209,22	3.209,22	1.604,61	-	-	-	-	-	-	-	-
		0,16%	-	40,00%	40,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	207.305,26	-	41.461,05	41.461,05	41.461,05	20.730,53	-	-	-	-	31.095,79	31.095,79	-
		4,11%	-	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-	-	-	-	15,00%	15,00%	-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	400.696,74	-	80.139,35	80.139,35	60.104,51	60.104,51	-	-	-	-	60.104,51	60.104,51	-
		7,94%	-	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	-	-	15,00%	15,00%	-
10.0	LÓGICA	60.445,49	-	9.066,82	9.066,82	9.066,82	9.066,82	9.066,82	9.066,82	6.044,55	-	-	-	-
		1,20%	-	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	-	-	-	-
11.0	SONORIZAÇÃO	24.249,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.274,87	7.274,87	9.699,83
		0,48%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00%	30,00%	40,00%
12.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	69.624,74	-	20.887,42	17.406,19	17.406,19	6.962,47	-	-	-	-	-	-	6.962,47
		1,38%	-	30,00%	25,00%	25,00%	10,00%	-	-	-	-	-	-	10,00%
13.0	INSTALAÇÃO DE GÁS	21.460,37	-	-	-	-	-	-	-	-	21.460,37	-	-	-
		0,43%	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	-	-	-
14.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	29.097,87	-	-	-	4.364,68	4.364,68	5.819,57	5.819,57	5.819,57	2.909,79	-	-	-
		0,58%	-	-	-	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-	-	-
15.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	394.046,44	-	-	-	-	59.106,97	98.511,61	98.511,61	98.511,61	98.511,61	39.404,64	-	-
		7,81%	-	-	-	-	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	-	-
16.0	PAVIMENTAÇÃO	514.843,27	-	-	-	-	77.226,49	128.710,82	128.710,82	128.710,82	128.710,82	51.484,33	-	-
		10,21%	-	-	-	-	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	-	-
17.0	ESQUADRIAS	175.028,63	-	-	-	-	35.005,73	35.005,73	35.005,73	35.005,73	35.005,73	-	-	-
		3,47%	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-
18.0	PINTURA	140.567,42	-	-	-	-	-	-	-	-	56.226,97	49.198,60	35.141,86	-
		2,79%	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	35,00%	25,00%	-
19.0	ELEMENTOS DECORATIVOS	82.013,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.805,36	49.208,05
		1,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	60,00%
20.0	LIMPEZA FINAL	9.367,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.367,61
		0,19%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
TOTAL		5.043.736,88	340.353,17	234.147,13	395.948,61	647.497,96	721.867,57	810.570,42	603.443,03	563.702,44	239.086,98	180.268,92	199.017,54	107.833,11
		100%	6,75%	4,64%	7,85%	12,84%	14,31%	16,07%	11,96%	11,18%	4,74%	3,57%	3,95%	2,14%
TOTAL ACUMULADO			340.353,17	574.500,30	970.448,91	1.617.946,87	2.339.814,44	3.150.384,86	3.753.827,89	4.317.530,33	4.556.617,31	4.736.886,23	4.935.903,77	5.043.736,88
			6,75%	11,39%	19,24%	32,08%	46,39%	62,46%	74,42%	85,60%	90,34%	93,91%	97,86%	100,00%