



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
CENTRO ADMINISTRATIVO ANTÔNIO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.

TERMO DE COMPROMISSO: N° 5.135.00/2017

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR + B.D.I.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,43%	R\$ 34.085,30	20,00%	6.817,06	20,00%	6.817,06	20,00%	6.817,06	20,00%	6.817,06	20,00%	6.817,06
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,62%	R\$ 12.432,20	20,00%	2.486,44	20,00%	2.486,44	20,00%	2.486,44	20,00%	2.486,44	20,00%	2.486,44
RUA GETULIANO DIAS (TRECHO 01)													
3.0	TERRAPLENAGEM	0,21%	R\$ 1.608,30	40,00%	643,32	40,00%	643,32	20,00%	321,66		-		-
4.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	30,41%	R\$ 234.105,75	20,00%	46.821,15	20,00%	46.821,15	20,00%	46.821,15	20,00%	46.821,15	20,00%	46.821,15
5.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,075%	R\$ 573,78		-		-		-		-	100,00%	573,78
RUA JOSÉ CAETANO FILHO													
6.0	TERRAPLENAGEM	0,15%	R\$ 1.155,15	40,00%	462,06	40,00%	462,06	20,00%	231,03		-		-
7.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	9,29%	R\$ 71.518,55	20,00%	14.303,71	20,00%	14.303,71	20,00%	14.303,71	20,00%	14.303,71	20,00%	14.303,71
8.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,12%	R\$ 916,20		-		-		-		-	100,00%	916,20
RUA ANTONIO JUVINO DA SILVA													
9.0	TERRAPLENAGEM	0,26%	R\$ 1.973,37	40,00%	789,35	40,00%	789,35	20,00%	394,67		-		-
10.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	15,32%	R\$ 117.930,40	20,00%	23.586,08	20,00%	23.586,08	20,00%	23.586,08	20,00%	23.586,08	20,00%	23.586,08
11.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,075%	R\$ 573,78		-		-		-		-	100,00%	573,78
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 01)													
12.0	TERRAPLENAGEM	0,44%	R\$ 3.364,31	40,00%	1.345,72	40,00%	1.345,72	20,00%	672,86		-		-
13.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	18,42%	R\$ 141.746,27	20,00%	28.349,25	20,00%	28.349,25	20,00%	28.349,25	20,00%	28.349,25	20,00%	28.349,25
14.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,060%	R\$ 460,89		-		-		-		-	100,00%	460,89
RUA ANA FRANCISCA FERREIRA (TRECHO 02)													
15.0	TERRAPLENAGEM	0,48%	R\$ 3.701,52	40,00%	1.480,61	40,00%	1.480,61	20,00%	740,30		-		-
16.0	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO	18,59%	R\$ 143.121,50	20,00%	28.624,30	20,00%	28.624,30	20,00%	28.624,30	20,00%	28.624,30	20,00%	28.624,30
17.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,060%	R\$ 460,89		-		-		-		-	100,00%	460,89
Total Simples			769.728,16	20,23%	155.709,07	20,23%	155.709,07	19,92%	153.348,51	19,62%	150.987,99	20,00%	153.973,53
Total Acumulado			769.728,16	20,23%	155.709,07	40,46%	311.418,14	60,38%	464.766,65	80,00%	615.754,64	100,00%	769.728,16