



PREFEITURA DE
ARAPIRACA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Cronograma Físico-financeiro

OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - GRAMA SINTÉTICA, NA VILA SÃO FRANCISCO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.								
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.212,60	100%	R\$ 15.212,60					R\$ 15.212,60
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.308,45	33,00%	R\$ 10.331,79	33,00%	R\$ 10.331,79	34,00%	R\$ 10.644,87	R\$ 31.308,45
3.0	CAMPO DE FUTEBOL - GRAMA SINTÉTICA	R\$ 391.773,93	33,00%	R\$ 129.285,40	33,00%	R\$ 129.285,40	34,00%	R\$ 133.203,14	R\$ 391.773,94
4.0	VESTIÁRIOS E SALA ADMINISTRATIVA	R\$ 132.443,86	33%	R\$ 43.706,47	33%	R\$ 43.706,47	34%	R\$ 45.030,91	R\$ 132.443,85
5.0	ARQUIBANCADA	R\$ 60.870,13	33%	R\$ 20.087,14	33%	R\$ 20.087,14	34%	R\$ 20.695,84	R\$ 60.870,12
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 16.098,21	33%	R\$ 5.312,41	33%	R\$ 5.312,41	34%	R\$ 5.473,39	R\$ 16.098,21
7.0	MURO E ESTACIONAMENTO	R\$ 128.749,64	33%	R\$ 42.487,38	33%	R\$ 42.487,38	34%	R\$ 43.774,88	R\$ 128.749,64
			34,31%	266.423,190	32,35%	251.210,590	33,33%	258.823,030	R\$ 776.456,82
TOTAL GERAL		776.456,82	34%	266.423,190	67%	517.633,78	100%	776.456,82	