



PREFEITURA DE  
**ARAPIRACA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**Cronograma Físico-financeiro**

OBJETO: OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMA SINTÉTICA, ARQUIBANCADA E VESTIÁRIO, PARA A NOVA ESCOLA DE 12 SALAS LOCALIZADA NO BAIRRO MANOEL TELES NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		VALOR TOTAL
			%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.212,60	100%	R\$ 15.212,60					R\$ 15.212,60
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 31.308,45	33,00%	R\$ 10.331,79	33,00%	R\$ 10.331,79	34,00%	R\$ 10.644,87	R\$ 31.308,45
3.0	CAMPO DE FUTEBOL - GRAMA SINTÉTICA	R\$ 391.773,93	33,00%	R\$ 129.285,40	33,00%	R\$ 129.285,40	34,00%	R\$ 133.203,14	R\$ 391.773,94
4.0	VESTIÁRIOS E SALA ADMINISTRATIVA	R\$ 132.443,86	33%	R\$ 43.706,47	33%	R\$ 43.706,47	34%	R\$ 45.030,91	R\$ 132.443,85
5.0	ARQUIBANCADA	R\$ 60.870,13	33%	R\$ 20.087,14	33%	R\$ 20.087,14	34%	R\$ 20.695,84	R\$ 60.870,12
6.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.282,78	33%	R\$ 6.363,32	33%	R\$ 6.363,32	34%	R\$ 6.556,15	R\$ 19.282,79
7.0	MURO E ESTACIONAMENTO	R\$ 128.749,64	33%	R\$ 42.487,38	33%	R\$ 42.487,38	34%	R\$ 43.774,88	R\$ 128.749,64
			34,31%	267.474,10	32,36%	252.261,50	33,34%	259.905,79	R\$ 779.641,39
TOTAL GERAL		779.641,39	34%	267.474,10	67%	519.735,60	100%	779.641,39	