



OBRA : Centro de Atenção Psicossocial – CAPS III NISE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
0														
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	559.889,94	291.142,77	24.411,20	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00	24.428,00
		12,05%	52,00%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%	4,36%
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	52.216,44	52.216,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1,12%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	214.048,20	-	85.619,28	85.619,28	42.809,64	-	-	-	-	-	-	-	-
		4,61%	-	40,00%	40,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	SUPRAESTRUTURA	637.808,21	-	-	127.561,64	159.452,05	159.452,05	191.342,47	-	-	-	-	-	-
		13,73%	-	-	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	-	-	-	-	-	-
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	411.150,41	-	-	-	123.345,12	82.230,08	82.230,08	123.345,13	-	-	-	-	-
		8,85%	-	-	-	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-	-	-	-	-
6.0	COBERTA	711.997,07	-	-	-	106.799,56	106.799,56	142.399,41	142.399,41	213.599,12	-	-	-	-
		15,33%	-	-	-	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%	-	-	-	-
7.0	TRATAMENTOS	180.478,30	-	72.191,32	72.191,32	36.095,66	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,88%	-	40,00%	40,00%	20,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	129.675,09	-	25.935,02	25.935,02	25.935,02	12.967,51	-	-	-	-	19.451,26	19.451,26	-
		2,79%	-	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	-	-	-	-	15,00%	15,00%	-
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	234.197,07	-	46.839,41	46.839,41	35.129,56	35.129,56	-	-	-	-	35.129,56	35.129,56	-
		5,04%	-	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	-	-	-	-	15,00%	15,00%	-
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	414.665,95	-	-	-	-	62.199,89	103.666,49	103.666,49	103.666,49	41.466,60	-	-	-
		8,93%	-	-	-	-	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	-	-	-
11	PAVIMENTAÇÃO	445.200,67	-	-	-	-	66.780,10	111.300,17	111.300,17	111.300,17	44.520,07	-	-	-
		9,58%	-	-	-	-	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%	-	-	-
12	ESQUADRIAS	380.855,17	-	-	-	-	76.171,03	76.171,03	76.171,03	76.171,03	76.171,03	-	-	-
		8,20%	-	-	-	-	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	-	-	-
13	PINTURA	104.995,74	-	-	-	-	-	-	-	-	41.998,30	36.748,51	26.248,94	-
		2,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	35,00%	25,00%	-
14	ELEMENTOS DECORATIVOS	157.124,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.849,77	94.274,65
		3,38%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00%	60,00%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.460,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.460,48
		0,25%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
TOTAL		4.645.763,16	343.359,21	254.996,23	382.574,67	553.994,61	626.157,78	731.537,65	581.310,23	529.164,81	228.584,00	115.757,33	168.107,53	130.163,13
		100%	7,39%	5,49%	8,23%	11,92%	13,48%	15,75%	12,51%	11,39%	4,92%	2,49%	3,62%	2,80%
TOTAL ACUMULADO			343.359,21	598.355,44	980.930,11	1.534.924,72	2.161.082,49	2.892.620,14	3.473.930,37	4.003.095,18	4.231.679,18	4.347.436,50	4.515.544,03	4.645.763,16
			7,39%	12,88%	21,11%	33,04%	46,52%	62,26%	74,78%	86,17%	91,09%	93,58%	97,20%	100,00%