



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA : UBS TEOTÔNIO VILELA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR PARCIAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	468.277,22	236.480,00	21.072,47	21.072,47	21.072,47	21.072,47	21.072,47	21.072,47	21.072,47	21.072,47	21.072,47	21.072,47	21.072,47
		19,32%	50,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS	22.197,68	22.197,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,92%	100,00%											
3.0	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	293.801,69	0	117.520,68	117.520,68	58.760,34	0	0	-0,01	0	0	0	0	0
		12,12%		40,00%	40,00%	20,00%								
4.0	SUPRAESTRUTURA	392.920,84	0	0	78.584,17	98.230,21	98.230,21	117.876,25		0	0	0	0	0
		16,21%			20,00%	25,00%	25,00%	30,00%						
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	143.708,74	0	0	0	43.112,62	28.741,75	28.741,75	43.112,62	0	0	0	0	0
		5,93%				30,00%	20,00%	20,00%	10,00%					
6.0	COBERTA	175.779,78	0	0	0	26.366,97	26.366,97	35.155,96	35.155,96	52.733,93	0	0	0	0
		7,25%				15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%				
7.0	TRATAMENTOS	19.992,63	0	7.997,05	7.997,05	3.998,53	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,83%		40,00%	40,00%	20,00%								
8.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	87.480,93	0	17.496,19	17.496,19	17.496,19	8.748,08	0	0	0	0	13.122,14	13.122,14	0
		3,61%		20,00%	20,00%	20,00%	10,00%					15,00%	15,00%	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	80.084,01	0	16.016,80	16.016,80	12.012,60	12.012,60	0	0	0	0	12.012,60	12.012,60	0
		3,30%		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%					15,00%	15,00%	
10.0	LÓGICA	12.950,27				1.942,54	1.942,54	2.590,05	2.590,05	2.590,05	1.295,03			
		0,53%				15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
11.0	SONORIZAÇÃO	11.403,95										3.421,19	3.421,19	4.561,58
		0,48%										30,00%	30,00%	40,00%
12.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO	41.988,89	0	12.596,67	10.497,22	10.497,22	4.198,89	0	0	0	0	0	0	4.198,89
		1,73%		30,00%	25,00%	25,00%	10,00%							10,00%
13.0	INSTALAÇÃO DE GÁS	15.547,98	0	0	0	0	0	0	0	0	15.547,98	0	0	0
		0,64%									100,00%			
14.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	9.416,19	0	0	0	1.412,43	1.412,43	1.883,24	1.883,24	1.883,24	941,62	0	0	0
		0,39%				15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%			
15.0	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	257.601,17	0	0	0	0	38.640,18	64.400,29	64.400,29	64.400,29	25.760,12	0	0	0
		10,63%					15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%			
16.0	PAVIMENTAÇÃO	162.910,46	0	0	0	0	24.436,57	40.727,62	40.727,62	40.727,62	16.291,05	0	0	0
		6,72%					15,00%	25,00%	25,00%	25,00%	10,00%			
17.0	ESQUADRIAS	128.532,44	0	0	0	0	25.706,49	25.706,49	25.706,49	25.706,49	25.706,49	0	0	0
		5,30%					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
18.0	PINTURA	39.981,51	0	0	0	0	0	0	0	0	15.992,60	13.993,53	9.995,38	0,00
		1,65%									40,00%	35,00%	25,00%	
19.0	ELEMENTOS DECORATIVOS	55.884,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.353,91	33.530,86
		2,31%											40,00%	60,00%
20.0	LIMPEZA FINAL	2.759,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.759,68
		0,11%												100,00%
TOTAL		2.423.220,83	258.677,68	192.699,86	269.184,58	292.959,58	289.566,64	335.564,07	232.058,68	206.524,04	121.312,33	60.200,74	78.556,50	61.561,91
		100%	10,68%	7,95%	11,11%	12,09%	11,95%	13,85%	9,58%	8,52%	5,01%	2,48%	3,24%	2,54%
TOTAL ACUMULADO			258.677,68	451.377,54	720.562,13	1.013.521,71	1.303.088,36	1.638.652,43	1.870.711,12	2.077.235,16	2.198.547,50	2.258.748,24	2.337.304,74	2398866,65
			10,68%	18,63%	29,74%	41,83%	53,78%	67,62%	77,20%	85,72%	90,73%	93,21%	96,45%	100,00%