

 <div>ARAPIRACA UMA CIDADE PARA TODOS</div>	OBRA	BANCOS		B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO NO POVOADO BÁLSAMO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 - SERGIPE SEINFRA - 027 - CEARÁ		26,4%	DESONERADO: 0,00%			
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 172.903,16	50,00% 86.451,58	10,00% 17.290,32	10,00% 17.290,32	10,00% 17.290,32	10,00% 17.290,32	10,00% 17.290,32
2	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	100,00% 24.232,60	100,00% 24.232,60					
3	FUNDAÇÕES	100,00% 218.611,10	10,00% 21.861,11	90,00% 196.749,99				
4	SUPERESTRUTURA	100,00% 208.063,58		35,00% 72.822,25	35,00% 72.822,25	30,00% 62.419,07		
5	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 89.771,22				50,00% 44.885,61	50,00% 44.885,61	
6	ESQUADRIAS	100,00% 35.248,97				50,00% 17.624,49	50,00% 17.624,49	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	100,00% 479.356,31			90,00% 431.420,68	10,00% 47.935,63		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 19.191,83		100,00% 19.191,83				
9	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	100,00% 106.186,75				50,00% 53.093,38	50,00% 53.093,38	
10	SISTEMAS DE PISOS	100,00% 69.156,69				50,00% 34.578,35	50,00% 34.578,35	
11	PINTURAS E ACABAMENTOS	100,00% 104.544,09				40,00% 41.817,64	40,00% 41.817,64	20,00% 20.908,82
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00% 8.916,54				50,00% 4.458,27	50,00% 4.458,27	
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00% 13.761,32				50,00% 6.880,66	50,00% 6.880,66	
14	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 29.733,07					100,00% 29.733,07	
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00% 11.588,42				20,00% 2.317,68	80,00% 9.270,74	
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 1.005,30				50,00% 502,65	50,00% 502,65	
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	100,00% 30.641,49				50,00% 15.320,75	50,00% 15.320,75	
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 20.436,66				100,00% 20.436,66		
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 73.326,70					30,00% 21.998,01	70,00% 51.328,69
20	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 6.361,06						100,00% 6.361,06
PORCENTAGEM CUSTO			7,69%	17,76%	30,27%	21,45%	17,26%	5,57%
PORCENTAGEM ACUMULADO			132.545,29	306.054,39	521.533,25	369.561,14	297.453,91	95.888,88
CUSTO ACUMULADO			7,69%	25,46%	55,72%	77,17%	94,43%	100,0%
			132.545,29	438.599,67	960.132,92	1.329.694,06	1.627.147,97	1.723.036,86