

		OBRA		BANCOS		B.D.I.		ENCARGOS SOCIAIS	
		OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL		SINAPI - 11/2022 - Alagoas SICRO3 - 07/2022 - Alagoas ORSE - 09/2022 - Sergipe		26,14%		DESONERADO: HORISTA: 84,28% MENSALISTA: 46,49%	
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO									
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00000%	18,00000%	18,00000%	18,00000%	18,00000%	18,00000%	10,00000%	
		R\$ 154.674,8180	R\$ 27.841,46724	R\$ 27.841,46724	R\$ 27.841,46724	R\$ 27.841,46724	R\$ 27.841,46724	R\$ 15.467,4818	
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00000%	50,00000%	50,00000%					
		R\$ 12.000,5480	R\$ 6.000,2740	R\$ 6.000,2740					
3	TERRAPLANAGEM	100,00000%	25,00000%	25,00000%	30,00000%	20,00000%			
		R\$ 83.853,6200	R\$ 20.963,4050	R\$ 20.963,4050	R\$ 25.156,0860	R\$ 16.770,7240			
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00000%		25,00000%	25,00000%	25,00000%	25,00000%		
		R\$ 274.833,7580		R\$ 68.708,4395	R\$ 68.708,4395	R\$ 68.708,4395	R\$ 68.708,4395		
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00000%	20,00000%	20,00000%	20,00000%	20,00000%	15,00000%	5,00000%	
		R\$ 2.090.770,3745	R\$ 418.154,0749	R\$ 418.154,0749	R\$ 418.154,0749	R\$ 418.154,0749	R\$ 313.615,5562	R\$ 104.538,5187	
6	CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE	100,00000%	18,00000%	18,00000%	18,00000%	18,00000%	18,00000%	10,00000%	
		R\$ 4.054,1900	R\$ 729,7542	R\$ 729,7542	R\$ 729,7542	R\$ 729,7542	R\$ 729,7542	R\$ 405,4190	
Porcentagem			18,07844%	20,70071%	20,63172%	20,31170%	15,68190%	4,59553%	
Custo			R\$ 473.688,97534	R\$ 542.397,41484	R\$ 540.589,82184	R\$ 532.204,45984	R\$ 410.895,21714	R\$ 120.411,41950	
Porcentagem Acumulado			18,07844%	38,77915%	59,41087%	79,72257%	95,40447%	100,00000%	
Custo Acumulado			R\$ 473.688,97534	R\$ 1.016.086,39018	R\$ 1.556.676,21202	R\$ 2.088.880,67186	R\$ 2.499.775,88900	R\$ 2.620.187,30850	