

 ARAPIRACA <small>UMA CIDADE PARA TODOS</small>	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL	SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE	SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93%	DESONERADO: 0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 724.435,02	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00% 38.186,34	100,00% 38.186,34					
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 359.273,03	5,00% 17.963,65	10,00% 35.927,30	10,00% 35.927,30	10,00% 35.927,30	10,00% 35.927,30	10,00% 35.927,30
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 7.589.750,11		5,00% 379.487,51	5,00% 379.487,51	5,00% 379.487,51	10,00% 758.975,01	10,00% 758.975,01
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 15.739.306,62			5,00% 786.965,33	5,00% 786.965,33	5,00% 786.965,33	5,00% 786.965,33
6	CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE	100,00% 18.241,86		5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09
PORCENTAGEM			0,39%	1,87%	5,08%	5,08%	6,63%	6,63%
CUSTO			96.428,58	456.605,49	1.243.570,82	1.243.570,82	1.623.058,33	1.623.058,33
PORCENTAGEM ACUMULADO			0,39%	2,26%	7,34%	12,42%	19,06%	25,69%
CUSTO ACUMULADO			96.428,57	553.034,06	1.796.604,88	3.040.175,70	4.663.234,03	6.286.292,35

 ARAPIRACA <small>UMA CIDADE PARA TODOS</small>	OBRA		BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL		SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE	SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93%	DESONERADO: 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 724.435,02	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00% 38.186,34						
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 359.273,03	10,00% 35.927,30	10,00% 35.927,30	10,00% 35.927,30	5,00% 17.963,65	5,00% 17.963,65	5,00% 17.963,65
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 7.589.750,11	10,00% 758.975,01	10,00% 758.975,01	10,00% 758.975,01	10,00% 758.975,01	10,00% 758.975,01	5,00% 379.487,51
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 15.739.306,62	10,00% 1.573.930,66	10,00% 1.573.930,66	10,00% 1.573.930,66	10,00% 1.573.930,66	10,00% 1.573.930,66	10,00% 1.573.930,66
6	CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE	100,00% 18.241,86	5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09
PORCENTAGEM			9,85%	9,85%	9,85%	9,78%	9,78%	8,22%
CUSTO			2.410.023,66	2.410.023,66	2.410.023,66	2.392.060,00	2.392.060,00	2.012.572,50
PORCENTAGEM ACUMULADO			35,54%	45,39%	55,24%	65,01%	74,79%	83,01%
CUSTO ACUMULADO			8.696.316,01	11.106.339,66	13.516.363,32	15.908.423,32	18.300.483,33	20.313.055,83

	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS VERDES CAMPOS E GUARIBAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL	SINAPI - 01/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 10/2022 - ALAGOAS ORSE - 11/2022 – SERGIPE	SERVIÇOS 26,14% EQUIP./INSUMOS 20,93%	DESONERADO: 0,00%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 724.435,02	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,56% 40.278,59	5,48% 39.699,04
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00% 38.186,34						
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 359.273,03						
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 7.589.750,11	5,00% 379.487,51	5,00% 379.487,51				
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 15.739.306,62	5,00% 786.965,33	5,00% 786.965,33	5,00% 786.965,33	5,00% 786.965,33		
6	CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE	100,00% 18.241,86	5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09	5,00% 912,09	10,00% 1.824,19	15,00% 2.736,28
PORCENTAGEM			4,94%	4,94%	3,38%	3,38%	0,17%	0,17%
CUSTO			1.207.643,52	1.207.643,52	828.156,01	828.156,01	42.102,77	42.435,32
PORCENTAGEM ACUMULADO			87,95%	92,89%	96,27%	99,65%	99,83%	100,0%
CUSTO ACUMULADO			21.520.699,34	22.728.342,86	23.556.498,87	24.384.654,88	24.426.757,66	24.469.192,98