

	OBRA	BANCOS		B.D.I.		ENCARGOS SOCIAIS		
	OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MÁRIO CÉSAR FONTES, LOCALIZADA NO BAIRRO PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL.	SINAPI - 02/2023 - ALAGOAS ORSE – 12/2022 - SERGIPE		26,4%		DESONERADO: 0,00%		
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	100,00% 46.891,74	17,00% 7.971,60	17,00% 7.971,60	17,00% 7.971,60	17,00% 7.971,60	17,00% 7.971,60	15,00% 7.033,76
2	INFRAESTRUTURA	100,00% 2.998,39	100,00% 2.998,39					
3	SUPERESTRUTURA	100,00% 23.858,93	70,00% 16.701,25	30,00% 7.157,68				
4	PISO	100,00% 154.725,49		70,00% 108.307,84	30,00% 46.417,65			
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 103.947,90		20,00% 20.789,58	60,00% 62.368,74	20,00% 20.789,58		
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 39.721,89				60,00% 23.833,13	40,00% 15.888,76	
7	PINTURA	100,00% 103.700,57				30,00% 31.110,17	70,00% 72.590,40	
8	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTA	100,00% 469.219,31			30,00% 140.765,79	40,00% 187.687,72	30,00% 140.765,79	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 42.685,84		20,00% 8.537,17			40,00% 17.074,34	40,00% 17.074,34
10	ARQUIBANCADA	100,00% 109.451,46				30,00% 32.835,44	30,00% 32.835,44	40,00% 43.780,58
11	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	100,00% 27.135,83						100,00% 27.135,83
12	INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 28.352,75						100,00% 28.352,75
13	MURO DE CONTENÇÃO	100,00% 59.853,04					50,00% 29.926,52	50,00% 29.926,52
14	ESCADA E RAMPA DE ACESSO	100,00% 15.000,45					50,00% 7.500,23	50,00% 7.500,23
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 14.597,89						100,00% 14.597,89
PORCENTAGEM			2,23%	12,3%	20,73%	24,49%	26,13%	14,12%
CUSTO			27.671,24	152.763,87	257.523,78	304.227,64	324.553,06	175.401,90
PORCENTAGEM ACUMULADO			2,23%	14,53%	35,26%	59,75%	85,88%	100,0%
CUSTO ACUMULADO			27.671,23	180.435,10	437.958,87	742.186,52	1.066.739,58	1.242.141,48