

	OBRA	BANCOS	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
	OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS DE ACESSO A PONTOS TURÍSTICOS – META 03, NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA/AL	SINAPI - 04/2023 - ALAGOAS SICRO3 - 01/2023 - ALAGOAS ORSE - 03/2023 – SERGIPE	26,14%	DESONERADO: HORISTA: 85,14% MENSALISTA: 46,59%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00% 160.018,87	18,00% 28.803,40	18,00% 28.803,40	18,00% 28.803,40	18,00% 28.803,40	18,00% 28.803,40	10,00% 16.001,89
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	100,00% 11.484,19	50,00% 5.742,10	50,00% 5.742,10				
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 82.633,68	25,00% 20.658,42	25,00% 20.658,42	30,00% 24.790,10	20,00% 16.526,74		
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 272.567,13		25,00% 68.141,78	25,00% 68.141,78	25,00% 68.141,78	25,00% 68.141,78	
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 2.164.100,87	20,00% 432.820,17	20,00% 432.820,17	20,00% 432.820,17	20,00% 432.820,17	15,00% 324.615,13	5,00% 108.205,04
6	CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE	100,00% 4.082,82	18,00% 734,91	18,00% 734,91	18,00% 734,91	18,00% 734,91	18,00% 734,91	10,00% 408,28

PORCENTAGEM

18,14% 20,67% 20,61% 20,3% 15,67% 4,62%

CUSTO

488.758,99 556.900,78 555.290,36 547.027,00 422.295,22 124.615,21

PORCENTAGEM ACUMULADO

18,14% 38,8% 59,41% 79,71% 95,38% 100,0%

CUSTO ACUMULADO

488.758,99 1.045.659,76 1.600.950,13 2.147.977,13 2.570.272,34 2.694.887,56