

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO											
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 618.600,31	28,50% 176.301,09	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02	6,50% 40.209,02
2	MOVIMENTO DE TERRAS	100,00% 213.480,73	100,00% 213.480,73											
3	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	100,00% 811.870,48		40,00% 324.748,19	40,00% 324.748,19	20,00% 162.374,10								
4	SUPRAESTRUTURA	100,00% 1.403.742,22			20,00% 280.748,44	25,00% 350.935,56	25,00% 350.935,56	30,00% 421.122,67						
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00% 679.536,00				30,00% 203.860,80	30,00% 203.860,80	20,00% 135.907,20	20,00% 135.907,20					
6	COBERTA	100,00% 926.961,61				15,00% 139.044,24	15,00% 139.044,24	20,00% 185.392,32	20,00% 185.392,32	30,00% 278.088,48				
7	TRATAMENTOS	100,00% 27.508,34		40,00% 11.003,34	40,00% 11.003,34	20,00% 5.501,67								
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 253.330,69		20,00% 50.666,14	20,00% 50.666,14	20,00% 50.666,14	10,00% 25.333,07					15,00% 37.999,60	15,00% 37.999,60	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 319.388,51		20,00% 63.877,70	20,00% 63.877,70	20,00% 63.877,70	10,00% 31.938,85					15,00% 47.908,28	15,00% 47.908,28	
10	REDE DE LÓGICA	100,00% 23.004,40		15,00% 3.450,66	15,00% 3.450,66	15,00% 3.450,66	15,00% 3.450,66	15,00% 3.450,66	15,00% 3.450,66	10,00% 2.300,44				
11	SONORIZAÇÃO	100,00% 46.202,47										30,00% 13.860,74	30,00% 13.860,74	40,00% 18.480,99
12	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 89.138,98		30,00% 26.741,69	25,00% 22.284,75	25,00% 22.284,75	10,00% 8.913,90							10,00% 8.913,90
13	INSTALAÇÕES DE GÁS	100,00% 24.791,46									100,00% 24.791,46			
14	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 30.723,44				15,00% 4.608,52	15,00% 4.608,52	20,00% 6.144,69	20,00% 6.144,69	20,00% 6.144,69	10,00% 3.072,34			
15	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS	100,00% 930.646,98					15,00% 139.597,05	25,00% 232.661,75	25,00% 232.661,75	25,00% 232.661,75	10,00% 93.064,70			
16	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 691.914,87					15,00% 103.787,23	25,00% 172.978,72	25,00% 172.978,72	25,00% 172.978,72	10,00% 69.191,49			
17	ESQUADRIAS	100,00% 211.324,51					20,00% 42.264,90	20,00% 42.264,90	20,00% 42.264,90	20,00% 42.264,90				
18	PINTURA	100,00% 309.417,38									40,00% 123.766,95	35,00% 108.296,08	25,00% 77.354,35	
19	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 138.042,31											40,00% 55.216,92	60,00% 82.825,39
20	LIMPEZA FINAL	100,00% 10.347,48												100,00% 10.347,48
PORCENTAGEM			5,02%	6,71%	10,27%	13,49%	14,1%	15,98%	10,55%	9,98%	5,11%	3,2%	3,51%	2,07%
CUSTO			389.781,82	520.696,74	796.988,24	1.046.813,14	1.093.943,79	1.240.131,92	819.009,25	774.648,00	396.360,86	248.273,72	272.548,91	160.776,77
PORCENTAGEM ACUMULADO			5,02%	11,73%	22,0%	35,49%	49,59%	65,57%	76,13%	86,11%	91,22%	94,42%	97,93%	100,0%
CUSTO ACUMULADO			389.781,81	910.478,56	1.707.466,79	2.754.279,93	3.848.223,72	5.088.355,65	5.907.364,90	6.682.012,90	7.078.373,76	7.326.647,48	7.599.196,39	7.759.973,17