

	OBRA			BANCOS		B.D.I.			ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA DOS CAZUZINHOS E RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL.			SINAPI - 09/2024 - ALAGOAS SICRO3 - 04/2024 - ALAGOAS ORSE - 06/2024 - SERGIPE		SERVIÇOS: 24,23% INSUMOS: 16,80%			NÃO DESONERADO: HORISTA: 115,22% MENSALISTA: 70,31%			
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO												
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 278.389,40	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94	10,00% 27.838,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 28.781,00	26,00% 7.483,06	8,25% 2.374,43	8,22% 2.365,80	8,22% 2.365,80	8,22% 2.365,80	8,22% 2.365,80	8,22% 2.365,80	8,20% 2.360,04	8,22% 2.365,80	8,23% 2.368,68
3	OLHO D'ÁGUA DOS CAZUZINHAS - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	100,00% 3.260.185,22	2,00% 65.309,90	10,97% 357.636,23	8,97% 292.326,32	14,42% 470.070,77	10,19% 332.071,34	13,85% 451.586,47	13,85% 451.586,47	14,67% 478.177,94	6,11% 199.289,54	4,97% 162.130,25
3.1	TERRAPLANAGEM	100,00% 163.274,76	40,00% 65.309,90	50,00% 81.637,38	10,00% 16.327,48							
3.2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00% 689.997,12		40,00% 275.998,85	40,00% 275.998,85	20,00% 137.999,42						
3.3	PASSAGEM MOLHADA	100,00% 838.614,96				20,00% 167.722,99	20,00% 167.722,99	20,00% 167.722,99	20,00% 167.722,99	20,00% 167.722,99		
3.4	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO	100,00% 821.741,75				20,00% 164.348,35	20,00% 164.348,35	20,00% 164.348,35	20,00% 164.348,35	20,00% 164.348,35		
3.5	PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO	100,00% 597.575,63						20,00% 119.515,13	20,00% 119.515,13	20,00% 119.515,13	20,00% 119.515,13	20,00% 119.515,13
3.6	PASSEIO	100,00% 132.957,35								20,00% 26.591,47	60,00% 79.774,41	20,00% 26.591,47
3.7	SINALIZAÇÃO	100,00% 16.023,65										100,00% 16.023,65
4	RECAPEAMENTO CENTRO	100,00% 2.205.947,06	18,52% 408.619,87	18,52% 408.619,87	18,52% 408.619,87	18,52% 408.619,87	25,91% 571.467,60					
4.1	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	100,00% 2.043.099,33	20,00% 408.619,87	20,00% 408.619,87	20,00% 408.619,87	20,00% 408.619,87	20,00% 408.619,87					
4.2	SINALIZAÇÃO	100,00% 162.847,73					100,00% 162.847,73					
Porcentagem			8,82%	13,8%	12,66%	15,74%	16,17%	8,35%	8,35%	8,81%	3,98%	3,33%
Custo			509.251,77	796.469,46	731.150,92	908.895,37	933.743,67	481.791,20	481.791,20	508.376,92	229.494,27	192.337,86
Porcentagem Acumulado			8,82%	22,62%	35,28%	51,02%	67,2%	75,54%	83,89%	92,69%	96,67%	100,0%
Custo Acumulado			509.251,77	1.305.721,23	2.036.872,15	2.945.767,52	3.879.511,19	4.361.302,39	4.843.093,59	5.351.470,51	5.580.964,78	5.773.302,68