



ARAPIRACA
UMA CIDADE PARA TODOS

Obra

OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO CANAFISTULA II NO MUNICÍPIO DE ARAPIRACA-AL

Bancos

SINAPI - 08/2024 - Alagoas
SICRO3 - 04/2024 - Alagoas
ORSE - 06/2024 - Sergipe

B.D.I.

26,14%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 84,75%
Mensalista: 46,46%

Orçamento Analítico

Item	Descrição	Total Por Etapa	180 DIAS	210 DIAS	270 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		93.831,40	18.766,28	18.766,28	18.766,28	18.766,28	18.766,28
2	TERRAPLENAGEM	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		258.248,88	77.474,66	77.474,66	51.649,78	25.824,89	25.824,89
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
		77.449,05	23.234,72	23.234,72	15.489,81	15.489,81	
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	10,00%	15,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		2.090.863,27	209.086,33	313.629,49	522.715,82	522.715,82	522.715,82
5	CONTROLE TECNOLÓGICO / RELATÓRIO DE EXECUÇÃO E QUALIDADE	100,00%	30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		6.608,43	1.982,53	1.982,53	1.321,69	660,84	660,84
Porcentagem			13,08%	17,22%	24,14%	23,09%	22,48%
Custo			330.544,52	435.087,68	609.943,37	583.457,64	567.967,83
Porcentagem Acumulado			13,08%	30,3%	54,44%	77,52%	100,0%
Custo Acumulado			330.544,51	765.632,19	1.375.575,56	1.959.033,20	2.527.001,03