

	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
	OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NO BAIRRO ITAPOÃ, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA/AL	SINAPI - 05/2024 - Alagoas ORSE - 04/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	SERVIÇOS: 26,40% INSUMOS: 16,80%	Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO								
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 43.167,66	16,66% 7.191,73	16,66% 7.191,73	16,66% 7.191,73	16,66% 7.191,73	16,66% 7.191,73	16,70% 7.209,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 43.858,52	100,00% 43.858,52					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00% 13.100,51	70,00% 9.170,36	30,00% 3.930,15				
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 51.056,93		80,00% 40.845,54	20,00% 10.211,39			
5	SUPRAESTRUTURA	100,00% 112.590,51		50,00% 56.295,26	50,00% 56.295,26			
6	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	100,00% 66.329,47		20,00% 13.265,89	60,00% 39.797,68	20,00% 13.265,89		
7	ESQUADRIAS	100,00% 140.610,24				60,00% 84.366,14	40,00% 56.244,10	
8	COBERTURA	100,00% 28.783,01			40,00% 11.513,20	60,00% 17.269,81		
9	REVESTIMENTOS	100,00% 86.810,66			30,00% 26.043,20	70,00% 60.767,46		
10	SISTEMA DE PISOS	100,00% 66.022,18		30,00% 19.806,65	30,00% 19.806,65	40,00% 26.408,87		
11	PINTURAS	100,00% 43.286,48				40,00% 17.314,59	40,00% 17.314,59	20,00% 8.657,30
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 80.288,70		20,00% 16.057,74	20,00% 16.057,74	40,00% 32.115,48	20,00% 16.057,74	
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS	100,00% 44.813,97			40,00% 17.925,59	40,00% 17.925,59	20,00% 8.962,79	
14	COMBATE A INCÊNDIO	100,00% 687,82						100,00% 687,82
15	SERVIÇOS DIVERSOS	100,00% 42.234,44						100,00% 42.234,44
16	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 8.862,15						100,00% 8.862,15
Porcentagem			6,9%	18,04%	23,48%	31,7%	12,12%	7,75%
Custo			60.220,61	157.392,97	204.842,44	276.625,57	105.770,95	67.650,71
Porcentagem Acumulado			6,9%	24,94%	48,42%	80,12%	92,25%	100,0%
Custo Acumulado			60.220,60	217.613,58	422.456,02	699.081,59	804.852,54	872.503,25