



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPIRACA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA- SEMINFRA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Objeto: Obras e Serviços de reforma do Memorial da Mulher, no Município de Arapiraca/AL

ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR + B.D.I.	1ª Quizena		2ª Quizena		3ª Quizena		4ª Quizena	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,47	R\$ 4.654,90	100,00%	4.654,90		-		-		-
2.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,96	R\$ 13.053,98	25,00%	3.263,50	25,00%	3.263,50	25,00%	3.263,50	25,00%	3.263,50
3.0	LAJE DE COBERTURA	1,00	R\$ 621,90	100,00%	621,90		-		-		-
4.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,70	R\$ 2.303,57	100,00%	2.303,57		-		-		-
5.0	METAIS E ACESSÓRIOS	9,50	R\$ 5.916,09	30,00%	1.774,83	70,00%	4.141,26		-		-
6.0	REVESTIMENTOS	6,87	R\$ 4.280,73		-	50,00%	2.140,37	50,00%	2.140,37		-
7.0	ESQUADRIAS	33,04	R\$ 20.579,31		-	50,00%	10.289,66	50,00%	10.289,66		-
8.0	PINTURA	14,49	R\$ 9.025,13		-		-	50,00%	4.512,57	50,00%	4.512,57
9.0	LIMPEZA	2,97	R\$ 1.849,51	15,00%	277,43	40,00%	739,80	45,00%	832,28		-
Total Simples				20,70%	12.896,13	33,03%	20.574,59	33,78%	21.038,38	12,48%	7.776,07
Total Acumulado				20,70%	12.896,13	53,73%	33.470,72	87,51%	54.509,10	100,0%	62.285,12

99,99%