



Resumo		SINCRIO GAMA DE ARAUJO - Arapiraca e Unidade
Técnicos	CAJ nº 13880-3	
ORÇAMENTO Nº:		REVENHAO Nº
PREÇO BASE:		DATA:
	DEZEMBRO2018	17/01/2020

OBRASERVIÇO: CENTRO DE CONVENÇÕES DE ARAPIRACAIAL																				
ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇOS (R\$)	PLANILHA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA (DIAS)																	
		TOTAL	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 175.100,08	R\$ 175.100,08																	
			100,00%																	
2.0	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 377.357,57	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 20.943,35	R\$ 21.320,70
			5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	5,65%
3.0	SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO URBANO/PAVIMENTAÇÃO DOCA	R\$ 100.850,20	R\$ 60.510,12	R\$ 40.340,08																
			60,00%	40,00%																
4.0	CENTRO DE CONVENÇÕES E EXPOSIÇÕES																			
4.1	INFRAESTRUTURA	R\$ 404.342,03	R\$ 121.302,88	R\$ 161.737,17	R\$ 121.302,88															
			30,00%	40,00%	30,00%															
4.2	SUPERESTRUTURAINFRAESTRUTURA - FORMAS, ARMALÇOES, CONCRETAGENS	R\$ 3.119.584,50			R\$ 623.916,90	R\$ 623.916,90	R\$ 623.916,90	R\$ 623.916,90	R\$ 311.958,45	R\$ 311.958,45										
					20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%										
4.3	ALVENARIA E ELEVAÇÕES	R\$ 103.632,03				R\$ 31.089,61	R\$ 41.452,61	R\$ 31.089,61												
						30,00%	40,00%	30,00%												
4.4	COBERTA	R\$ 878.953,94								R\$ 283.696,18	R\$ 615.257,76									
										30,00%	70,00%									
4.5	REVESTIMENTOS	R\$ 939.619,73											R\$ 187.923,95	R\$ 187.923,95	R\$ 187.923,95	R\$ 187.923,95	R\$ 187.923,95			
													20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
4.5.3	FORROS	R\$ 141.892,42															R\$ 99.394,69	R\$ 42.597,73		
																	70,00%	30,00%		
4.5.4	PINTURAS E TRATAMENTOS	R\$ 275.525,84															R\$ 55.105,17	R\$ 55.105,17	R\$ 82.657,75	R\$ 82.657,75
																	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%
4.5.5	ESQUADRIAS	R\$ 1.488.873,34												R\$ 297.774,67	R\$ 297.774,67	R\$ 297.774,67	R\$ 297.774,67	R\$ 297.774,67		
														20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
4.6	BANCADAS/DIVISÓRIAS/CHAPINS	R\$ 72.647,16														R\$ 29.058,86	R\$ 43.588,30			
																40,00%	60,00%			
4.7	SERVIÇOS HIDRO-SANITÁRIOS	R\$ 206.723,58						R\$ 31.008,54	R\$ 41.344,72	R\$ 41.344,72	R\$ 72.353,25									R\$ 20.672,36
								15,00%	20,00%	20,00%	35,00%									10,00%
4.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 150.971,59									R\$ 150.971,59									
											30,00%	20,00%	30,00%							10,00%
4.9	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 111.631,50									R\$ 111.631,50									
											1,09%									
4.10	SERVIÇOS ELÉTRICOS/CABEAMENTOS	R\$ 666.862,24													R\$ 216.798,00	R\$ 216.798,00	R\$ 233.266,24			
															2,13%	2,13%	2,29%			
4.11	ESTAÇÃO COMPACTA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - DAFA + BFA + FGR	R\$ 222.006,15									R\$ 222.006,15									
											2,18%									
4.12	LUMINOTECNIA	R\$ 247.688,04															R\$ (152.391,96)	R\$ 250.000,00	R\$ 150.000,00	
																	-1,49%	2,45%	1,47%	
4.13	AR CONDICIONADO	R\$ 203.002,81																	R\$ 203.002,81	
																			1,99%	
5.0	SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO/FINAIS	R\$ 28.111,22																		R\$ 28.111,22
																				0,28%
TOTAL =		R\$ 9.915.396,76	R\$ 377.856,42	R\$ 223.020,60	R\$ 786.163,12	R\$ 675.949,85	R\$ 644.860,25	R\$ 644.860,25	R\$ 363.910,33	R\$ 679.385,50	R\$ 971.248,42	R\$ 315.302,74	R\$ 208.867,29	R\$ 506.641,96	R\$ 723.439,96	R\$ 752.498,82	R\$ 937.996,36	R\$ 264.028,94	R\$ 353.691,10	R\$ 585.764,84
			3,81%	2,25%	7,73%	6,82%	6,50%	6,50%	3,67%	6,85%	9,80%	3,18%	2,11%	5,11%	7,30%	7,59%	9,46%	2,66%	3,57%	5,10%
			3,81%	6,06%	13,79%	20,60%	27,11%	33,61%	37,28%	44,13%	53,93%	57,11%	59,22%	64,32%	71,62%	79,21%	88,67%	91,33%	94,90%	100,00%